



4-1. 道路横断部工事概要

計画断面図




1. 横断歩道・信号を移設



4-1. 道路横断部工事概要

1. 横断歩道・信号を移設

2. 工事用ゲートを新設




4-1. 道路横断部工事概要



1. 横断歩道・信号を移設

2. 工事用ゲートを新設



3. 処理場のゲート移動



3. 歩道・車道のかたちと位置が変わります（4パターン）



3. 歩道・車道のかたちと位置が変わります（4パターン）



4-2. 道路横断部工事の施工内容

施工順序	平成30年		平成31年												平成32年					
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10
植栽・植樹帯(処理場側)撤去等			■																	
歩道埋設物・中央分離帯撤去等				■																
横断歩道・信号機移設					■															
南側歩道切り下げ・街渠撤去・舗装打替					■															
含有量基準超過汚染土撤去工						■					■									
仮覆工～路面覆工架設							■	■	■	■	■	■	■	■						
掘削～躯体構築～埋戻し										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
覆工撤去・鋼矢板撤去・仮舗装																		■	■	■
横断歩道・信号機復旧																			■	
埋設物復旧																			■	
歩道部仮復旧																				■

予定：横断歩道・信号機 移設期間




4-2. 道路横断部工事の施工内容（植栽撤去）


46 / 66




4-2. 道路横断部工事の施工内容（分離帯撤去）



4-2. 道路横断部工事の施工内容（横断歩道移設） 48/66



4-2. 道路横断部工事の施工内容（横断歩道移設） 49/66



4-2. 道路横断部工事の施工内容（歩道部工事）

